KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/2400 36563
Dana 19.11.2024

KARIN KOMERC MD D.O.O
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 I office@karinmd.com
PIB>103726184 I MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin komerc MD doo	Novosadski put 128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

4. Privremena situacija 1042-848-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022

Aneks br.17 Naš broj: 01/230046593 od 04.12.2023 Br. Naručioca: 2023-ERGS-XSTL-ZY-014 od 04.12.2023

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**257.919,18 USD**	**0,00**	**257.919,18 USD**
Izvedeno ukupno:	**206.812,41 USD**	**0,00 USD**	**206.812,41 USD**
Izvedeno u prethodnim:	194.041,50 USD	0,00 USD	194.041,50 USD
Izvedeno u ovoj:	12.770,91 USD	0,00 USD	12.770,91 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**206.812,41 USD**	**0,00 USD**	**206.812,41 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	194.041,50 USD	0,00 USD	194.041,50 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	12.770,91 USD	0,00 USD	12.770,91 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	10.340,63 USD	0,00 USD	10.340,63 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00%	9.702,08 USD	0,00 USD	9.702,08 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	638,55 USD	0,00 USD	638,55 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	12.132,36 USD	0,00 USD	12.132,36 USD

Sokolović

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: nula

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:

Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

2024 11 25

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

The additional works - Dodatni radovi

A. Landscaping at Subotica-corner plot/Uređenje u Subotici-ugaona parcela

A.1	Landscaping works at Subotica-corner plot / Radovi na uređenju u Subotici-ugaona parcela	pauš	7.168,50	1,00	7.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Landscaping at Subotica-corner plot/Uređenje u Subotici-ugaona parcela - ukupno					**7.168,50**		**0,00**		**0,00**	

B. Retaining wall at km 176+274/Potporni zid na km 176+274

B.1	Works on retaining wall at km 176+274 / Radovi na potpornom zidu na km 176+274	pauš	175.753,08	1,00	175.753,08	0,00	0,00	0,75	131.814,81	
Retaining wall at km 176+274/Potporni zid na km 176+274 - ukupno					**175.753,08**		**0,00**		**131.814,81**	

C. Relocation and protection electrical installations/Izmeštanje i zaštita elektro instalacija

C.1	Works on relocation and protection at electric power 20 kV in km 176+274 / Radovi na izmeštanju i zaštiti na elektroenergetici 20 kV u km 176+274	pauš	13.707,50	1,00	13.707,50	0,00	0,00	1,00	13.707,50	
Relocation and protection electrical installations/Izmeštanje i zaštita elektro instalacija - ukupno					**13.707,50**		**0,00**		**13.707,50**	

D. Internal plumbing installations-Naumovicevo station/Unutrašnje vodovodne instalacije-stanica Naumovicevo

D.1	Works on internal plumbing installations in the Naumovićevo station building / Radovi na unutrašnjim vodovodnim instalacijama u staničnoj zgradi Naumovic?evo	pauš	22.405,10	1,00	22.405,10	0,57	12.770,91	1,00	22.405,10	
Internal plumbing installations-Naumovicevo station/Unutrašnje vodovodne instalacije-stanica Naumovicevo - ukupno					**22.405,10**		**12.770,91**		**22.405,10**	

E. Lowering groundwater levels of the underpass/Snižavanje nivoa podzemnih voda podvožnjaka

E.1	Works on knocking and removal larssen piles and lowering of the underground water level at Km177+857 / Radovi na pobijanju i uklanjanju larssen talpi i spuštanju nivoa podzemnih voda na Km177+857	pauš	38.885,00	1,00	38.885,00	0,00	0,00	1,00	38.885,00	
Lowering groundwater levels of the underpass/Snižavanje nivoa podzemnih voda podvožnjaka - ukupno					**38.885,00**		**0,00**		**38.885,00**	

Ukupno :					**257.919,18**		**12.770,91**		**206.812,41**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-848-2024-1	The additional works - Dodatni radovi	12.770,91	206.812,41
A.	Landscaping at Subotica-corner plot/Uređenje u Subotici-ugaona parcela		
B.	Retaining wall at km 176+274/Potporni zid na km 176+274		131.814,81
C.	Relocation and protection electrical installations/Izmeštanje i zaštita elektro instalacija		13.707,50
D.	Internal plumbing installations-Naumovicevo station/Unutrašnje vodovodne instalacije-stanica Naumovicevo	12.770,91	22.405,10
E.	Lowering groundwater levels of the underpass/Snižavanje nivoa podzemnih voda podvožnjaka		38.885,00
Ukupno:		12.770,91	206.812,41

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRZAVANJE	10.340,63	0,00	10.340,63

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	12.770,91	0,00	12.770,91	206.812,41	0,00	206.812,41
Ukupno (USD):	12.770,91	0,00	12.770,91	206.812,41	0,00	206.812,41